

■ 質疑応答書(電気、機械設備関係)						
工 事 名 称			伊勢原山王こども園保育棟新築工事		会社名	(有) 小山建築設計事務所
					住所	伊勢原市桜台1-1-14第2牧野ビル5階
					担当者	小山 輝彦
番号	図面番号	指 摘 事 項	番号	図面番号	回 答 欄	
		(電気設備)				
	E-02	既存園舎③内の既存電灯盤・動力盤への接続部分について配管の種類及びルートを御指示下さい。		E-02	図示の通り、屋外プルボックスよりケーブルにて既存電灯動力盤一次側に接続 (詳細は再度現調してください)	
	E-02	既存園舎③内の電話幹線接続部分について配管の種類及びルートを御指示下さい。		E-02	図示の通り (詳細は再度現調してください)	
	E-02・19	既存園舎③からのTV・ビデオの配線(5CFB)の行先は総合防災盤と考えるのでしょうか。		E-02・19	OKです	
	E-19	既存園舎②との相互通話用インターホン(9台)の型番を御指示下さい。親機の局数が不明ですが、交換等は不要と考えるのでしょうか。		E-19	アイホン TD-24H/Bです 交換不要	
	E-04・19	電気錠操作盤・暗証開錠ボタンの数量及び型番を御指示下さい。		E-04・19	電気錠操作盤(門2か所・玄関1か所)暗証ボタンは玄関1か所 美和ロック対応品とする	
	E-04・19	総合防災盤姿図にインターホン親機・開錠ボタンが各3台図示されていますが、系統及び型番を御指示下さい。		E-04・19	同上とし 総合防災盤に追記しました	
			NO. 1			

番号	図面番号	指 摘 事 項	番号	図面番号	回 答 欄
		(機械設備)			
M-03・11		グリストラップの容量・仕様等、詳細を御指示下さい。	M-03		M-03に追記しました
M-15・16		換気用制気口及びBOXの寸法・仕様等、詳細を御指示下さい。	M-15・16		厨房-2の給気用はM-15に記入しました 各室の制気口はメーカー部品としてください RFの排気用、給気用はM-15に記入してあります
M-14・15		厨房用フードは下記と考えて宜しいでしょうか。	M-14		換気量計算書の記入を一部消去し、フードリストを追加しました
		フード1：2500×1500×H500 (グラスフィルター付)			
		フード2：3700×1300×H500 (グラスフィルター無)			
		フード3：2300×1050×H500 (グラスフィルター無)			施工前に
		その他、注意点等ありましたら合わせて御指示下さい。			使用する有圧換気扇の静圧、グラスフィルター及びウエザーカバー 等の圧力損失を確認してください ダクト系統で厨房系も風量等の確認をお願いします